

Informacja na Zarząd Województwa Pomorskiego

**OCENA REALIZACJI KRAJOWEGO
PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
KOMUNALNYCH DLA AGLOMERACJI W
WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM**

Gdańsk, maj 2009

1. WPROWADZENIE

Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone zostały w szczególności w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.002, str. 26), zwane dalej dyrektywą 91/271/EWG.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) określa działania, które będą podejmowane do końca okresu przejściowego, wynegocjowanego dla tej dyrektywy tj. do końca 2015 r., a także dla okresów pośrednich 2005 r., 2010 r., 2013 r.. Program stanowi spis przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych (budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej) w aglomeracjach w celu prawidłowego i uporządkowanego procesu implementacji dyrektywy 91/271/EWG

Według zapisów Traktatu Akcesyjnego, Polska zobowiązała się osiągnąć zaplanowany efekt ekologiczny zgodnie z okresami przejściowymi:

1. 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
2. 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
3. 31 grudnia 2013 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
4. 31 grudnia 2015 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta we wszystkich aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 100% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 18 lipca, 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019) **aglomeracja** oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony, jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę.

Agglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

W myśl dokumentu interpretacyjnego¹ aglomeracja będzie spełniać wymagania ww. Dyrektywy, jeżeli:

- ały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzany do oczyszczenia;
- Kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione, jeżeli wszystkie ścieki miejskie powstające w aglomeracji są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do oczyszczalni ścieków;
- Każdy zbiorczy system kanalizacyjny jest podłączony do oczyszczalni ścieków;
- Ścieki odprowadzane po oczyszczeniu z każdej oczyszczalni są zgodne z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego transponujących dyrektywę 91/271/EWG do prawa polskiego.

Przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostały przetransponowane do prawa krajowego i znalazły swoje odzwierciedlenie w szeregu ustaw i rozporządzeń związanych z gospodarką wodną. W polskim systemie prawnym całość zagadnień związanych z gospodarką ściekową, racjonalnym kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych regulowana jest ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) i rozporządzeniami wynikającymi z tej ustawy.

Zgodnie z ww. ustawą a także z ustawami z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Za wyposażenie aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków o odpowiednim stopniu oczyszczania odpowiadają gminy, na obszarze, których są aglomeracje.

Za gminę wiodącą w aglomeracji uważa się tą, na której terenie zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Gmina może powierzyć swoje zadania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyspecjalizowanym jednostkom, np. przedsiębiorstwom wodociągowo kanalizacyjnym.

Za ograniczenie ładunków z zakładów przemysłowych odpowiadają właściciele tych zakładów.

W celu stymulacji i egzekwowania oraz koordynacji działań gmin i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie rozbudowy, budowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych ustawa Prawo wodne zobowiązuje Ministra Środowiska do sporządzenia i okresowej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

¹ “Clarification of concepts and terms under the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)”, DRAFT Commission paper, (version 2.0 of 5-12-05)

2. OPIS STANU AKTUALNEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, UWARUNKOWANIA PRAWNE

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na dzień 31.12.2008 r. dla aglomeracji województwa pomorskiego.

15 listopada 2008 r. na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nastąpiła zmiana kompetencji w zakresie wyznaczania aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, na rzecz samorządów województw.

Materiały dotyczące sprawozdawczości z lat poprzednich zostały przekazane Marszałkowi Województwa Pomorskiego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w grudniu 2008 r. w formie niekompletnej (częściowo elektronicznej częściowo papierowej), dotyczącej tylko poprzedniego okresu sprawozdawczego (2007 r.).

Wojewoda Pomorski do dnia 15 listopada 2008 r. wyznaczył w województwie pomorskim 90 aglomeracji ściekowych. (Załącznik 1)

W pierwszej aktualizacji KPOŚK z 2005 r. (AKPOŚK-2005) umieszczono 78 aglomeracji, w kolejnej aktualizacji, która ma jeszcze status projektu z 2008 r. (AKPOŚK-2008) umieszczono docelową liczbę aglomeracji ściekowych wyznaczonych w województwie tj. 90 aglomeracji.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast i gmin należących do aglomeracji zobowiązani do sprawozdawczości, na mocy art. 43 ust. 3c ustawy Prawo Wodne, w zakresie inwestycji ujętych w KPOŚK, nie przestrzegają tego obowiązku. Proces zbierania danych trwa znacznie dłużej niż wymaga tego ustawodawca i wiąże się z wieloma monitami, których część pozostaje bez odpowiedzi. W świetle obowiązujących przepisów nie istnieje skuteczna egzekucja tego obowiązku.

Sprawozdanie za rok 2006 złożyły 74 aglomeracje, za rok 2007 – 66 aglomeracji, za rok 2008 - 75.

Sprawozdania są składane niewłaściwie i nieterminowo. Pomimo wyznaczenia w aglomeracji gminy wiodącej, marszałek województwa zamiast jednego spójnego sprawozdania z aglomeracji, otrzymuje sprawozdania cząstkowe od każdej z gmin wchodzących w skład danej aglomeracji. W wielu przypadkach dla jednej aglomeracji dane te są niespójne, rozbieżne lub trudne do porównania.

Z tego względu sprawozdanie zbiorcze dla województwa, przekazane Ministrowi Środowiska 30 marca 2009 r. nie zawiera pełnej informacji nt. realizacji zadań ujętych w KPOŚK dla woj. pomorskiego.

Sejmik Województwa Pomorskiego, od momentu przejęcia kompetencji, dokonał 2 zmian w Rozporządzeniach Wojewody Pomorskiego:

- Uchwałą nr 817/XXXIV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 27.04.09 wprowadził zmiany w aglomeracji Gdańsk
- Uchwałą nr 816/XXXIV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 27.04.09 wprowadził zmiany w aglomeracja Rowy.

Niniejsza analiza wykonana została w oparciu o:

- Sprawozdania za rok 2008 z poszczególnych aglomeracji;
- Projekt „Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2006-2007”, wykonany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
- „Ocenę stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na dzień 31.12.2007 r. dla aglomeracji ≥ 15000 RLM i tych, które nie zrealizowały zadań z KPOŚK do końca 2005 r. wraz z podaniem efektów ekologicznych”, wykonany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

3. ANALIZA REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W WOJ. POMORSKIM.

3.1. Aglomeracje, które nie wykonały zadań do 2005 r.

Wg danych opracowanych przez GIOŚ w „Ocenie stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na dzień 31.12.2007 r. dla aglomeracji ≥ 15000 RLM i tych, które nie zrealizowały zadań z KPOŚK do końca 2005 r. wraz z podaniem efektów ekologicznych” 8 aglomeracji w woj. pomorskim, nie zakończyło zadań w zakresie oczyszczalni ścieków do końca 2005 r.

6 aglomeracji: Kościerzyna, Dębica Kaszubska, Studzienice, Konarzyny, Cedry Wlk. i Nowa Karczma zakończyły zadania do końca 2007 r.

W 3 aglomeracjach: Dębica Kaszubska, Studzienice, Konarzyny proces oczyszczania ścieków nie spełnia wymogów dyrektywy 91/271/EWG.

2 aglomeracje: Gdańsk i Swornegacie, które zobligowane były do wykonania zadań w zakresie oczyszczalni ścieków do 2005 r. są w trakcie realizacji tych zadań.

3.2 Efekty ekologiczne dla aglomeracji do 2005 r.

Aglomeracja	Wielkość RLM oczyszczalni		Spełnianie warunków dyr. 91-271/EWG	% redukcji zanieczyszczeń					Usunięty ładunek zanieczyszczeń w Mg/rok				
	Projektowana	rzeczywista		BZT5	ChZT	Zawiesina	N og	P og	BZT5	ChZT	Zawiesina	N og	P og
Kościerzyna	42517	62726	+	99	97	98	90	97	742,8	1831,1	1077	107,8	34,6
Dębica Kaszubska*	12952	4153	-	99,6	99	99	92	96	301,3	680	97,5	19,2	3,3
Studzienice*	3660	800	-	75	89	93	97	31	16,8	30	18,3	4,6	0,4
Konarzyny*	3000	90	-	93	81	88	64	22	1,3	4,1	1,7	1	0
Cedry Wielkie	4000	2703	+	95	92	96	-	-	26,2	79,8	30,4	-	-
Nowa Karczma - Lubań	2450	2645	+	97	92	95	-	-	36,3	67,3	25,3	-	-
Nowa Karczma - Rekownica	2611	1110	+	97	95	96	94	94	11,6	22,4	8,2	1,7	0,4
Suma									1124,7	2714,7	1258,4	134,3	38,7

* proces oczyszczania ścieków nie spełnia wymogów dyrektywy 91/271/EWG

3.3 Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji woj. pomorskiego w latach 2006-2008.

Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji woj. pomorskiego								
Wielkość aglomeracji RLM	Liczba aglomeracji (wg projektu AKPOŚK 2008)	RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomeracje	Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006-2008 (km)	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania w latach 2007-2015	Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, na których prowadzone są działania inwestycyjne			
					BN	M	R	RM
≥ 100 000	4	1 541 000	174,3	531,8	0	1	0	2
15 000 – 100 000	20	743967	161	950,3	0	1	1	6
2 000 – 15 000	66	310 205	342,37	1857,5	7	8	14	9
RAZEM	90	2 595 172	675,1	3339,6	7	10	15	17

BN – budowa nowej oczyszczalni
M- modernizacja oczyszczalni ścieków
R- rozbudowa oczyszczalni ścieków
RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

4. FINANSOWANIE

Wsparciem realizacji inwestycji określonych w KPOŚK są w przeważającej mierze środki unijne oraz środki własne samorządów i fundusze ochrony środowiska (w tym znaczący udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Bardzo istotnym instrumentem umożliwiającym wyposażanie regionu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną są programy operacyjne na lata 2007-2013:

- **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego**

Środki określone w Osi Priorytetowej 8 *Lokalna infrastruktura podstawowa* przeznaczono głównie na realizację projektów z zakresu wyposażania aglomeracji 2-15 tys. RLM w systemy odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach Działania 8.2 (Lokalna infrastruktura ochrony środowiska) odbyły się konkursy dla 4 subregionów (dane w tab. 4.1).

Z uwagi na trwającą ocenę formalną wniosków z konkursu dodatkowego w subregionie Nadwiślańskim w tabeli nie zawarto danych dotyczących długości sieci kanalizacyjnej, powstałej w wyniku realizacji tych projektów.

▪ **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**

W Priorytecie 1 *Gospodarka wodno-ściekowa*, zaplanowano środki na finansowanie wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków

▪ **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” środki na realizację zadań z zakresu wyposażania terenów w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną będą mogły pozyskać projekty realizowane na terenie gmin, których stopień skanalizowania jest mniejszy lub równy 40% oraz takie, które spowodują, że stopień skanalizowania gminy wzrośnie o minimum 5%.

W wyniku realizacji projektów finansowanych ze środków własnych, funduszy ochrony środowiska i funduszy poprzedniego okresu programowania w latach 2006-2008 wybudowano w aglomeracjach województwa pomorskiego 675 km sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja projektów, zatwierdzonych do finansowania ze środków RPO i POIŚ spowoduje wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji o 920 km.

Dane z projektów będących w ocenie, przed zatwierdzeniem nie stanowią tej liczby, z uwagi na brak pewności, co do ich rzeczywistej realizacji, ale zostały pokazane w tabeli 4.1 jako wariant optymistyczny.

Zakończono nabór wniosków w kolejnym (nieostatnim) konkursie w PO Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 1 *Gospodarka wodno-ściekowa*.

Istnieje prawdopodobieństwo, że projekty złożone w tych konkursach dodatkowo wpłyną na wypełnienie zobowiązań KPOŚK.

Nakłady² poniesione na **zbiorcze systemy kanalizacyjne** w aglomeracjach województwa pomorskiego:

- W 2006 r. 91 939,4 tys. zł.
- W 2007 r. 149 635,5 tys. zł
- w 2008 r. 224 892,3 tys. zł

Łącznie w latach 2006-2008: 466 467, 2 tys. zł

Nakłady³ poniesione na **oczyszczalnie ścieków komunalnych** w aglomeracjach województwa pomorskiego:

- w 2006 r. 52 276,7 tys. zł
- w 2007 r. 86 296 tys. zł.
- w 2008 r. 56 937,1 tys. zł

Łącznie w latach 2006 – 2008: 195 509, 8 tys. zł

² Środki łącznie: unijne i krajowe (fundusze ochrony środowiska, budżety jst)

³ Środki łącznie: unijne i krajowe (fundusze ochrony środowiska, budżety jst)

4.1 Realizacja zobowiązań określonych w KPOŚK w zakresie wyposażania aglomeracji w sieci kanalizacyjne z uwzględnieniem środków RPO WP i POIŚ.

Wielkość aglomeracji RLM	Liczba aglomeracji wg Projektu A-KPOŚK 2008	Długość sieci kanalizacyjnej planowana do wybudowania w latach 2007-2015 (km)	Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006-2008 (km) stan na 31.12.2008 r.	% wypełnienia zobowiązań stan na 31.12.2008 r.	Długość sieci kanalizacyjnej planowana do wybudowania ze środków RPO WP (km)	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania ze środków POIŚ (km)
1	2	3	4	5	6	7
≥ 100 000	4	531,8	174,3	32%	-	31,18 (60,88*)
15 000 – 100 000	20	950,3	161	19%	-	111,8 (292,7*)
2 000 – 15 000	66	1857,5	342,37	18%	778 (483,76*)	-
RAZEM	90	3339,6	675,1	20%	778 (483,76*)	142,98 (347,88*)
	Suma z uwzględnieniem realizacji projektów unijnych:		1596,08 (4+6+7)	(2 427, 72*) wariant optymistyczny		

* długość sieci wykazana w projektach będących w trakcie oceny, niezatwierdzonych

Stan na 08.04.2009 r. wg danych z Referatu Monitoringu DPR

5. WNIOSKI

1. Stopień realizacji zobowiązań w zakresie wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacyjne w województwie pomorskim, wg stanu na koniec 2008 roku, wynosi zaledwie 20%
2. Projekty aplikujące o środki RPO częściowo rozwiązują problem w aglomeracjach – w przeważającej mierze dotyczą jedynie wycinka aglomeracji – jednej lub kilku miejscowości w gminie lub są I etapem inwestycji;
3. W celu uwierzytelnienia i uspoźnienia informacji zawartych w sprawozdaniach z realizacji inwestycji z aglomeracji koniecznym jest zobowiązanie gmin, wyznaczonych, jako wiodące w aglomeracjach do przedkładania zbiorczych sprawozdań dla CAŁEJ aglomeracji;
4. W celu maksymalnego wykorzystania środków dostępnych dla regionu oraz wypełnienia przynajmniej 70 % zobowiązań Traktatu Akcesyjnego dla woj. pomorskiego zachodzi konieczność promowania środków PROW w zakresie działania *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*;
5. Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego i przyjętą przez Komisję Europejską interpretacją wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej wszystkie aglomeracje o RLM ≥ 2000 , wyznaczone zgodnie z definicją aglomeracji, powinny zostać wyposażone do 31 grudnia 2015 r. w oczyszczalnie o wydajności odpowiadającej ładunkowi zanieczyszczeń generowanemu przez aglomeracje i w zbiorcze systemy kanalizacyjne, zapewniające obsługę, co najmniej 95% RLM aglomeracji. **Pozostała część obszaru aglomeracji nieobsługiwana systemem kanalizacyjnym powinna mieć zapewnione odprowadzenie i oczyszczanie ścieków – sanitację - przy wykorzystaniu systemów indywidualnych.**

Sporządziła: Agnieszka Orłowska

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWY / MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH DO 2015 R. UMIESZCZONYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

BN – budowa nowej oczyszczalni
M- modernizacja oczyszczalni ścieków
MO - modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej
R- rozbudowa oczyszczalni ścieków
RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) wg A-KPOŚK 2008	Rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej wg A-KPOŚK 2008	Przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują Wg sprawozdań /inf. z gmin	Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji Wg sprawozdań / inf. z gmin	Działania podjęte, w celu dotrzymania terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM Wg sprawozdań / inf. z gmin
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000								
1.	Gdańsk	Gdańsk	2					
			<i>Gdańsk - Wschód</i>	RM	2010	I	trwają prace projektowe	podpisane umowy z wykonawcami, wykonane roboty rozbiórkowe, trwa okres projektowania
			<i>Gdańsk - Zaspą</i>	likwidacja oczyszczalni	2009-2010	I	oczyszczalnia wyłączona z eksploatacji w grudniu 2008 r.	realizacja w toku - likwidacja obiektów
2.	Gdynia	Kosakowo	<i>GOŚ "Dębogórze"</i>	M	2008	Opóźnienie w realizacji związane było z nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi i koniecznością wykonania uzupełniających	86,6%	

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) wg A-KPOŚK 2008	Rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej wg A-KPOŚK 2008	Przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują Wg sprawozdań / inf. z gmin	Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji Wg sprawozdań / inf. z gmin	Działania podjęte, w celu dotrzymania terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM Wg sprawozdań / inf. z gmin
						rysunków wykonawczych. Okoliczności te spowodowały konieczność wykonania dodatkowych robót i ponoszenia dodatkowych wydatków.		
3.	Słupsk	Słupsk	Słupsk	RM	2009		81%	inwestycja w trakcie realizacji
4.	Tczew	Tczew	Tczew					
Aglomeracje o RLM 15 000 – 100 000								
5.	Kwidzyn	Kwidzyn	Oczyszczalnia Ścieków International Paper - Kwidzyn sp. z o.o.	MO	2010			
6.	Puck	Puck	Swarzewo	RM	2010			
7.	Malbork	Malbork	MALBORK Czerwone Stogi					
8.	Chojnice	Chojnice	Miejska Oczyszczalnia Ścieków "IGŁY" w Chojnicach					
9.	Lębork	Lębork	Lębork	MO	2010-2015			
10.	Łeba	Łeba	Łeba	M	2010			
11.	Ustka	Ustka	USTKA	R	2009		Modernizacja oczyszczalni jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem	Modernizacja oczyszczalni jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem
12.	Starogard Gdański	Starogard Gdański	Miejska Oczyszczalnia Ścieków PWIK					

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) wg A-KPOŚK 2008	Rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej wg A-KPOŚK 2008	Przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują Wg sprawozdań / inf. z gmin	Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji Wg sprawozdań / inf. z gmin	Działania podjęte, w celu dotrzymania terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM Wg sprawozdań / inf. z gmin
			„Star-Wik” Starogard Gd.					
13.	Władysławowo	Władysławowo	Jastrzębia Góra	RM	2010			Opracowano SWP dla rekomendacji przedsięwzięcia do współfinansowania ze środków FS Bilans ilościowo-jakościowy ścieków oraz koncepcja rozbudowy
14.	Kościerzyna	Kościerzyna	oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie					
15.	Jastarnia	Jastarnia	Jastarnia	RM	2009			
16.	Bytów	Bytów	Przyborzyce	MO	2010-2015	nie ma	wykonano planowane prace w 100 %	wykonano RM w 2008 r.
17.	Kartuzy	Kartuzy	Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach					
18.	Miastko	Miastko	Miejska oczyszczalnia ścieków w Miastku - obręb Węgorzynko	MO	2012			Gmina Miastko złożyła wniosek do RPO WP na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko etap II-Biała-Świerzenko-Świerzno-Kawcze-Malęcino-Kamnica i III etap - Słosinko-Miłocice-Wołcza Mała (obecnie wniosek został przekazany pod obrady Zarządu WP)
19.	Sztum	Sztum	Sztumskie Pole	MO	2010-2015			
20.	Gniewino	Gniewino	Gniewino	RM	2012			złożono wniosek do Funduszu Spójności
21.	Sierakowice	Sierakowice	Sierakowice	RM	2010-2012			uzyskano pozwolenia na

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) wg A-KPOŚK 2008	Rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej wg A-KPOŚK 2008	Przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują Wg sprawozdań / inf. z gmin	Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji Wg sprawozdań / inf. z gmin	Działania podjęte, w celu dotrzymania terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM Wg sprawozdań / inf. z gmin
								budowę
			Sulęczyno	RM	2010			uzyskano pozwolenia na budowę
22.	Czersk	Czersk	Czersk		2010			
			Rytel					
23.	Hel	Hel	Hel					
24.	Człuchów	Człuchów	Człuchów	MO	2010			
Aglomeracje o RLM 2 000- 15 000								
25.	Krynica Morska	Krynica Morska	Krynica Morska					
26.	Prabuty	Prabuty	Prabuty					
27.	Stegna	Stegna						
28.	Kępice	Kępice	Kępice					
29.	Rowy	Ustka	ROWY	RM	2009 - 2011			
30.	Nowy Dwór Gdański	Nowy Dwór Gdański						
31.	Dębica Kaszubska	Dębica Kaszubska	Dębica Kaszubska	MO	2015			
			Budowo					
			Borzęcino					
			Gogolewo					
			Motarzyno					
32.	Przechlewo	Przechlewo	oczyszczalnia Przechlewo	RM	2010			
33.	Pelplin	Pelplin	Pelplin	M,MO	2013	brak środków		
34.	Somonino	Somonino	Sławki	M	2010			
35.	Luzino	Luzino	Luzino	RM	2010-2011	brak środków finansowych		
36.	Lipnica	Lipnica	Upiłka	MO	2013			
37.	Żarnowiec	Krokowa	Żarnowiec	R	2011			
38.	Dzierzgoń	Dzierzgoń	Dzierzgoń	MO	2010			
39.	Krokowa	Krokowa	2					

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) wg A-KPOŚK 2008	Rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej wg A-KPOŚK 2008	Przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują Wg sprawozdań / inf. z gmin	Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji Wg sprawozdań / inf. z gmin	Działania podjęte, w celu dotrzymania terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM Wg sprawozdań / inf. z gmin
			<i>Krokowa</i>	R	2009			
			<i>Kłanino</i>	R	2013			
40.	Czarne	Czarne	<i>Czarne</i>	BN	2010			
41.	Cedry Wielkie	Cedry Wielkie	<i>Cedry Wilk.</i>	I				
42.	Skórcz	Skórcz	<i>Skórcz</i>	I				
43.	Pszczółki	Pszczółki	<i>Pszczółki</i>	R	2012			
			<i>Różyny</i>					
44.	Skarszewy	Skarszewy	<i>Skarszewy</i>	I				
45.	Gniew	Gniew	<i>Gniew</i>	I				
46.	Brusy	Brusy	<i>Biooxyblok</i>	M	2015			
47.	Nowa Karczma	Nowa Karczma	<i>2</i>					
			<i>Rekownica</i>	I				
			<i>Lubań</i>	RM	2009	brak środków finansowych		
48.	Osiek	Osiek	<i>Osiek</i>	I				
49.	Bożepole Wielkie	Łęczyce	<i>Bożepole Wielkie</i>	I				
50.	Wicko	Wicko		BN	2013	zmiana koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Gminy.		
			<i>Wicko</i>					
51.	Studzienice	Studzienice	<i>Ugoszcz</i>	R	2009			
52.	Zblewo	Zblewo	<i>Zblewo</i>	I				
53.	Choczewo	Choczewo	<i>Choczewo</i>	R	2015			Przygotowano dokumentację techniczną przebudowy oczyszczalni, dokumentację techniczną rozbudowy systemu kanalizacyjnego
54.	Trąbki Wielkie	Trąbki Wielkie		R	2009/2010		pozwolenie na budowę, decyzję OOS, rozpoczęcie w 2009	
			<i>Trąbki Wielkie</i>					
55.	Debrzno	Debrzno	<i>Debrzno Wieś</i>	I				

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) wg A-KPOŚK 2008	Rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej wg A-KPOŚK 2008	Przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują Wg sprawozdań / inf. z gmin	Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji Wg sprawozdań / inf. z gmin	Działania podjęte, w celu dotrzymania terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM Wg sprawozdań / inf. z gmin
56.	Smętowo Graniczne	Smętowo Graniczne	Kopytkowo	R	2010			
57.	Przodkowo	Przodkowo	Przodkowo	M	2015			
58.	Łubiana	Kościerzyna	Łubiana	MO	2010			
59.	Jabłowo	Starogard Gdański	Jabłowo	R	2010			
60.	Sobowidz	Trąbki Wielkie	Sobowidz	BN	2013	nieterminowa realizacja umowy z projektantami	nie rozpoczęte	
61.	Dziemiany	Dziemiany	Parowa	MO	2010	brak środków		
62.	Szemud	Szemud	Szemud	BN	2008			
63.	Swornegacie	Chojnice	Swornegacie	RM	2009			
64.	Konarzyny	Konarzyny	Konarzyny Zielona Huta	R	2015	Ogłoszenie konkursu	złożony wniosek	
65.	Przywidz	Przywidz	Przywidz	RM	2015			
66.	Subkowy	Subkowy	Subkowy Gorzędziej	BN	2015			
67.	Chmielno	Chmielno	Kożyczkowo	M	2010	Aplikacja do Programu Odnowy Wsi- nabór wniosków 5-6,2009r	Dokumentacja Projektowa, pozwolenie na rozbudowę	
68.	Ryjewo	Ryjewo	Ryjewo	I				
69.	Karsin	Karsin	Cisewie	I				
70.	Lubichowo	Lubichowo	Lubichowo	MO	2015			
71.	Linia	Linia	Tłuczewo	R	2010		opracowanie dokumentacji projektowej	
72.	Domachowo	Trąbki Wielkie	Domachowo	BN	2015		nieterminowa realizacja umowy na projekt	
73.	Wyczechy	Czarne	Wyczechy	BN	2010			
74.	Lipusz	Lipusz	LIPUSZ	I				

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) wg A-KPOŚK 2008	Rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej wg A-KPOŚK 2008	Przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują Wg sprawozdań / inf. z gmin	Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2008 r. będących w trakcie realizacji Wg sprawozdań / inf. z gmin	Działania podjęte, w celu dotrzymania terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM Wg sprawozdań / inf. z gmin
75.	Rzeczonica	Rzeczonica	Rzeczonica	RM	2010			
76.	Liniewo	Liniewo	Orle	M	2010	Przedłużona ocena weryfikacji składanych wniosków	Wykonana dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	
77.	Stare Pole	Stare Pole	BOS 500	I				
78.	Suchy Dąb	Suchy Dąb	Suchy Dąb	R	2010			
79.	Ostaszewo	Ostaszewo	Ostaszewo	RM	2013			
80.	Wierszyno	Kończygłowy	Wierszyno	MO	2009-2011	realizacja z udziałem środków Unii Europejskiej - wniosek do PROW składany w 2009 roku		
81.	Główczyce	Główczyce	Główczyce	RM	2015			
82.	Stężyca	Stężyca	Delowo	M	2013			
83.	Wielki Klincz	Kościerzyna	Wielki klincz	R	2010	pozyskanie funduszy	dokumentacja	
84.	Łebień	Nowa Wieś Lęborska	Łebień	M	2010			
85.	Kaliska	Kaliska	Kaliska	MO	2010	brak środków finansowych		
86.	Borzytuchom	Borzytuchom	Borzytuchom	R	2013			
87.	Stara Kiszewa	Stara Kiszewa	Stara Kiszewa	M	2013	i	i	i

AGLOMERACJE WOJ. POMORSKIEGO - STAN NA 27.04.2009 R.

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Nr Rozporządzenia Wojewody	z dnia	zmiany
1	Borzytuchom	Borzytuchom	Borzytuchom	1/06	12.01.06	
2	Bożepole Wielkie	Łęczyce	Bożepole Wielkie	66/05	19.12.05	
3	Brusy	m.g. Brusy		61/05	19.12.05	41/06 z dn. 24.02.06
4	Bytów	m.g.Bytów	Przyborzyce	60/05	19.12.05	
5	Cedry Wielkie	Cedry Wielkie	Cedry Wielkie	59/05	19.12.05	
6	Chmielno	Chmielno	Kożyczkowo	70/06	24.06.06	
7	Choczewo	Choczewo	Choczewo	62/06	23.05.06	
8	Chojnice	m.g.Chojnice	Chojnice „Igly”	2/06	12.01.06	35/06 z dn. 20.02.06
9	Czarne	m.g.Czarne	Czarne	3/06	12.01.06	
10	Czersk	m.g.Czersk m. Czarna Woda g.Śliwice (woj. Kujaw.-pom.)	Czersk i Rytel	52/05	19.12.05	
11	Człuchów	m.Człuchów g.Człuchów	Człuchów	9/07	23.03.07	
12	Debrzno	m.g. Debrzno g.Lipka (woj. wielkopolskie)	Debrzno Wieś	4/06	12.01.06	
13	Dębica Kaszubska	Dębica Kaszubska	Dębica Kaszubska	82/06	29.08.06	
14	Domachowo	Trąbki Wielkie	Domachowo	4/08	05.02.08	
15	Dziemiany	Dziemiany	Parowa	23/06	19.01.06	
16	Dzierzgoń	m.g.Dzierzgoń	Dzierzgoń	24/06	19.01.06	13/08 z dn. 30.04.08 rozsz. gm. Stary Targ
17	Gdańsk	m.Gdańsk m.Pruszcz Gd. g.Pruszcz Gd. g.Kolbudy g.Żukowo m. Sopot	Gdańsk „Wschód”	76/06	27.07.06	Uchwała nr 817/XXXIV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 27.04.09

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Nr Rozporządzenia Wojewody	z dnia	zmiany
18	Gdynia	m.Gdynia m.Gdynia m.Rumia m.Redą m.Wejherowo g.Wejherowo g.Kosakowo g.Puck g. Szemud	Dębogórze	77/06	27.07.06	14/07 z dn. 27.04.07 rozs. gm. Szemud 16/08 z dn. 30.06.08 rozs. gm. Wejherowo
19	Główczyce	Główczyce	Główczyce	63/06	23.05.06	
20	Gniew	m.g.Gniew	Gniew	44/06	24.02.06	
21	Gniewino	Gniewino	Gniewino	96/06	28.12.06	
22	Hel	Hel	Hel	5/06	12.01.06	
23	Jabłowo	Starogard Gdanski	Jabłowo	97/06	28.12.06	
24	Jastarnia	Jastarnia, Hel	Jastarnia	6/06	12.01.06	
25	Kaliska	Kaliska	Kaliska	57/05	19.12.05	
26	Karsin	Karsin	Cisewie	64/05	19.12.05	8/07 z dn.23.03.07
27	Kartuzy	m.g.Kartuzy	Kartuzy	71/06	24.06.06	17/08 z dn. 30.06.08
28	Kępice	m.g.Kępice	Kępice	25/06	19.01.06	
29	Konarzyny	Konarzyny	Zielona Huta	7/06	12.01.06	
30	Kościerzyna	m.Kościerzyna	Kościerzyna	65/05	19.12.05	
31	Krokowa	Krokowa Puck	Krokowa i Kłanino	63/05	19.12.05	42/06 z dn. 24.02.06
32	Kwidzyn	m.Kwidzyn g.Kwidzyn	Kwidzyn (IP)	83/06	29.08.06	
33	Krynica Morska	m. Krynica Morska	Krynica Morska	15/07	27.04.07	
34	Lębork	m.Lębork g.Cewice g.Nowa Wieś Lęb.	Lębork	64/06	23.05.06	
35	Linia	Linia	Tłuczewo	80/06	04.08.06	3/08 z dn. 05.02.08 30/08 z dn. 14.11.08
36	Liniewo	Liniewo	Liniewo	72/06	24.06.06	
37	Lipnica	Lipnica	Upiłka	65/06	23.05.06	
38	Lipusz	Lipusz	Lipusz	67/05	19.12.05	18/08 z dn. 30.06.08
39	Lubichowo	Lubichowo	Lubichowo	8/06	12.01.06	
40	Luzino	Luzino	Luzino	62/05	19.12.05	

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Nr Rozporządzenia Wojewody	z dnia	zmiany
41	Łeba	m.Łeba g.Wicko	Łeba	9/06	12.01.06	36/06 z dn. 20.02.06
42	Łebień	N.Wieś Łęborska	Łebień	2/07	15.02.07	
43	Łęczyce	Łęczyce	Łęczyce	10/06	12.01.06	37/06 z dn. 20.02.06
44	Łubiana	Kościerzyna	Łubiana	79/06	04.08.06	
45	Malbork	m.Malbork g.Malbork m.g.Nowy Staw g.Lichnowy	Czerwone Stogi	45/06	24.02.06	
46	Miastko	m.g.Miastko	Węgorzynko	66/06	23.05.06	
47	Nowa Karczma	Nowa Karczma	Lubań i ocz. Rekownica	73/06	24.06.06	
48	Nowy Dw. Gd.	m.g.Nowy Dw. Gd.	Nowy Dw. Gd.	26/06	19.01.06	
49	Osiek	Osiek	Osiek	27/06	19.01.06	
50	Ostaszewo	Ostaszewo	Ostaszewo	11/06	12.01.06	
51	Pelplin	Pelplin	Pelplin	54/05	19.12.05	
52	Potęgowo	Potęgowo	Potęgowo	25/07	03.10.07	
53	Prabuty	Prabuty	Prabuty	3/07	15.02.07	
54	Przechlewo	Przechlewo	Przechlewo	12/06	12.01.06	
55	Przodkowo	Przodkowo	Przodkowo	81/06	04.08.06	
56	Przywidz	Przywidz	Przywidz	10/07	23.03.07	
57	Pszczółki	Pszczółki	Pszczółki	13/06	12.01.06	
58	Puck	m.Puck g.Puck m.Władysławowo	Swarzewo	14/06	12.01.06	38/06 z dn. 20.02.06
59	Rowy	Ustka	Rowy	68/05	19.12.05	Uchwała nr 816/XXXIV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 27.04.09
60	Ryjewo	Ryjewo	Mątowskie Pastwiska	67/06	23.05.06	
61	Rzecenica	Rzecenica	Rzecenica	4/07	15.02.07	
62	Sierakowice	Sierakowice Sulęczyno	Sierakowice	28/06	19.01.06	14/08 z dn. 23.05.08 rozszerzenie -połączenie z Sulęczynem
63	Skarszewy	m.g.Skarszewy	Skarszewy	46/06	24.02.06	
64	Skórcz	m.Skórcz g.Skórcz	Skórcz	29/06	19.01.06	27/08 z dn.14.11.08
65	Słupsk	m.Słupsk	Słupsk	47/06	24.02.06	

Lp.	Aglomeracja	Gmina	Oczyszczalnia	Nr Rozporządzenia Wojewody	z dnia	zmiany
		g.Słupsk g.Kobylnica				
66	Smętowo Graniczne	Smętowo Graniczne	Kopytkowo	15/06	12.01.06	
67	Sobowidz	Trąbki Wielkie	Sobowidz	5/08	05.02.08	
68	Somonino	Somonino	Sławki	16/06	12.01.06	39/06 z dn. 20.02.06
69	Stara Kiszewa	Stara Kiszewa	Stara Kiszewa	68/06	23.05.06	
70	Stare Pole	Stare Pole	Stare Pole	69/06	23.05.06	
71	Starogard Gd.	m.Starogard Gd. g.Starogard Gd.	Starogard Gd.	30/06	19.01.06	8/08 z dn. 28.02.08
72	Stegna	Stegna Sztutowo	Stegna	31/06	19.01.06	
73	Stężycza	Stężycza	Delowo	56//05	19.12.05	9/08 z dn. 28.02.08
74	Studzienice	Studzienice	Ugoszcz	32/06	19.01.06	28/08 z dn. 14.11.08
75	Subkowy	Subkowy	Subkowy	12/07	04.04.07	
76	Suchy Dąb	Suchy Dąb	Suchy Dąb	6/08	05.02.08	
77	Swornegacie	Chojnice	Swornegacie	17/06	12.01.06	
78	Szemud	Szemud	Szemud	18/06	12.01.06	
79	Sztum	m.g.Sztum	Sztumskie Pole	33/06	19.01.06	
80	Tczew	m.Tczew g.Tczew	Tczew	34/06	19.01.06	98/06 z dn. 28.12.06 29/08 z dn. 14.11.08
81	Trąbki Wielkie	Trąbki Wielkie	Trąbki Wielkie	19/06	12.01.06	
82	Ustka	m.Ustka g.Ustka	Ustka	55/05	19.12.05	
83	Wicko	Wicko	Krakulice	31/07	17.12.07	
84	Wielki Klincz	Kościerzyna	Wielki Klincz	53/05	19.12.05	
85	Wierszyno	Kończygłowy	Wierszyno	58/05	19.12.05	
86	Władysławowo	m.Władysławowo g.Puck	Jastrzębia Góra	20/06	12.01.06	19/08 z dn. 30.06.08
87	Wyczechy	Czarne	Wyczechy	7/08	05.02.08	
88	Zblewo	Zblewo	Zblewo	21/06	12.01.06	
89	Żarnowiec	Krokowa	Żarnowiec	22/06	12.01.06	40/06 z dn. 20.02.06